

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：（加盖公章）益海嘉里（重庆）粮油有限公司

日期：2024 年 3 月 5 日

项目名称	江津区益海嘉里（重庆）粮油有限公司稻谷加工项目				建设地点	重庆市江津区德感工业园区			
项目审批（核准、备案）机关、文号	重庆市江津区发展和改革委员会，2018-500116-13-03-000107				水土保持方案审批（报备）机关、时间	重庆市江津区水利局 2019 年 9 月 24 日			
项目征占地面积（hm ² ）	3.75				水土流失防治责任范围（hm ² ）	3.75			
项目挖方总量（万 m ³ ）	2.34	填方总量（万 m ³ ）	2.34	借方总量（万 m ³ ）	0	弃方总量（万 m ³ ）	0		
表土剥离量	0.00 m ³				表土利用量	0.00 m ³			
项目建设工期	2019 年 5 月至 2020 年 3 月				水土保持设施建设工期	2019 年 5 月至 2020 年 3 月			
项目规模和主要建设内容	新建 2000 吨/日稻谷加工生产线，大米车间 24105 m ² ，筒仓 120000 吨（6500 吨/个，共 18 个），成品库房 12000 m ² ，2 台 30T/h 稻壳气化炉								
主要水土保持设施及工程量	植物措施	植草砖、播撒草籽 2.18hm ²							
	临时措施	临时排水沟 1548m，临时沉沙池 2 座，彩条布临时覆盖 5000 m ² 。							
工程投资（万元）	42000	水土保持设施投资（万元）	15.4	缴纳水土保持补偿费（万元）	5.25				
水土流失防治目标完成情况	表土保护率（%）	目标值	/	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率%	目标值	100
		完成值	/		完成值	1.0		完成值	100
	水土流失治理度%	目标值	92	林草植被恢复率%	目标值	97	林草覆盖率%	目标值	22
		完成值	95		完成值	97		完成值	22
自主验收情况	（一）项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成，建设资料齐全							☒ 是 ☐ 否	
	（二）建成的水土保持设施符合相关规范规程要求，能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求							☒ 是 ☐ 否	
	（三）水土保持设施后续管理、维护主体明确							☒ 是 ☐ 否	
自主验收结论	合格								
水土保持专家签字		工作单位			联系电话				