

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位: (加盖公章) 益海嘉里(重庆)粮油有限公司

日期: 2024年3月5日

项目名称	4000吨/日大豆压榨项目			建设地点	重庆市江津区德感工业园区				
项目审批(核准、备案)机关、文号	重庆市江津区发展和改革委员会, 2017-500116-13-03-011832			水土保持方案审批(报备)机关、时间	重庆市江津区水务局 2018年9月29日				
项目征占地面积(hm ²)	2.71			水土流失防治责任范围(hm ²)	2.87				
项目挖方总量(万m ³)	3.44	填方总量(万m ³)	0.45	借方总量(万m ³)	0	弃方总量(万m ³)	2.9		
表土剥离量	0.015万m ³			表土利用量	0.015万m ³				
项目建设工期	2018年10月至2019年12月			水土保持设施建设工程期	2018年10月至2019年12月				
项目规模和主要建设内容	新建浸出车间、预处理车间、打包车间大豆筒仓、豆粕筒仓、消防泵房、地磅房门卫室以及垃圾房。建构物基底面积:10723.22m ² , 建筑面积:16843.63m ² , 计容面积:43750.71m ² 。								
主要水土保持设施及工程量	工程措施								
	建筑区	DN300室外管道钢管500m, DN200室外管道钢管800m, DN100室外管道钢管150m, DN150承插塑料雨水排水管300m, DN100承插塑料雨水排水管900m, DN50钢塑给水管80m, 场地清理1.07hm ²							
	道路及地面硬化区	场地清理1.59hm ²							
	绿化区	表土剥离0.015万m ³ , 表土回填0.015万m ³ , 场地清理0.05hm ²							
	植物措施								
	绿化区	播撒草籽0.05hm ²							
	临时措施								
	建筑区	临时排水沟85m, 临时沉沙池2座, 临时编织土袋110m ³ , 临时防雨布覆5000m ² 。							
	道路及地面硬化区	临时排水沟100m, 临时沉沙池2座, 临时编织土袋90m ³ , 临时防雨布覆1200m ² 。							
	绿化区	临时排水80m, 临时沉沙池2座, 临时防雨布覆1100m ² 。							
工程投资(万元)	13000	水土保持设施投资(万元)	26.5	缴纳水土保持补偿费(万元)	3.79				
水土流失防治目标完成情况	表土保护率(%)	目标值	/	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率%	目标值	95
		完成值	/		完成值	1.0		完成值	99
	水土流失治理度%	目标值	87	林草植被恢复率%	目标值	87	林草覆盖率%	目标值	22
		完成值	100		完成值	100		完成值	22