



生产建设项目水土保持设施自主验收表

项目名称		江津滨江新城核心区德滨路与成渝铁路并行段工程		建设地点		江津区圣泉街道滨江新城德感滨江路东段				
项目审批(核准、备案)机关文号		重庆市江津区发展和改革委员会 2019-500116-48-03-062722		水土保持方案审批(报备)机关、时间		重庆市江津区水利局 2022年7月				
项目征占地面积(hm ²)		1.71		水土流失防治责任范围(hm ²)		1.71				
项目挖方总量(万m ³)	1.41	填方总量(万m ³)	1.41	借方总量(万m ³)	/	弃方总量(万m ³)	/			
表土剥离量		0.14万m ³		表土利用量		0.14万m ³				
项目建设工期		2021年12月-2023年2月		水土保持设施建设期		2021年12月-2023年2月				
项目规模和主要建设内容		该工程包括成渝线K442+760~K443+110段滑坡应急抢险、K442+300~K444+700段沿线边坡支护和排水综合治理、德滨路路基影响成渝铁路沿线三根贯通线电杆迁改等。								
主要水土保持设施及工程量		主体工程防治区:表土剥离600m ³ ,排水沟93.5m,截水沟300m,播撒草籽0.28hm ² ,临时排水沟313.5m,临时沉砂池4座,防雨布遮盖1800m ² ;施工生产生活防治区:表土回覆500m ³ ,土地整治0.18hm ² ,播撒草籽0.18hm ² ,防雨布遮盖300m ² ,临时排水沟200m,临时沉砂池2座;表土堆放场防治区:表土回覆100m ³ ,土地整治0.04hm ² ,播撒草籽0.04hm ² ,防雨布遮盖0.06hm ² ,临时排水沟150m,临时沉砂池1座;施工便道防治区:表土剥离800m ³ ,表土回覆800m ³ ,土地整治0.32hm ² ,播撒草籽0.32hm ² ,洗车槽1座,临时排水沟1000m,临时沉砂池2座;								
工程总投资(万元)	11854	水土保持设施投资(万元)		43.96	缴纳水土保持补偿费(万元)		2.39			
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度%	目标值	97	土壤流失控制比	目标值	1	渣土防护率%	目标值	94	
		完成值	100		完成值	1		完成值	99	
	表土保护率%	目标值	92	林草植被恢复率%	目标值	97	林草覆盖率%	目标值	27	
		完成值	100		完成值	100		完成值	47.95	
自主验收情况	(一)项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成,建设资料齐全						☒ 是 ☐ 否			
	(二)建成的水土保持设施符合相关规范规程要求,能持续、安全、有效运行,符合交付使用要求						☒ 是 ☐ 否			
	(三)水土保持设施后续管理、维护主体明确						☒ 是 ☐ 否			
自主验收结论		合格								
水土保持专家签字		牛青霞		工作单位		重庆博水利程设计有限公司		联系电话		18725927775
水土保持设计单位意见:		江津滨江新城核心区德滨路与成渝铁路并行段工程水土保持设计单位意见:		水土保持设施监理单位意见:		江津滨江新城核心区德滨路与成渝铁路并行段工程水土保持设施监理单位意见:		监理单位意见:		
项目负责人:		日期:		项目负责人:		日期:		项目负责人:		日期:

建设单位联系人: 饶朝明

联系电话(手机): 18725927775

(注:本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目和已开展区域评价的园区建设项目水土保持设施自主验收)